

**Jamoatchilik fikri asosida
shakllantirilgan tadbirlarni
moliyalashtirishga yo'naltirilgan
mablag'lar hisoboti to'g'risidagi
qarorga
1-ilova**

**Quva tumani 2024 yil 2-chorak yakuni bo'yicha tashabbusli budjetlashtirish natijalari
yuzasidan
MA'LUMOT
2024-yil 1-iyul holatiga**

1-jadval

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 423 368,1
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	10 493 000,0
2.1.	Oldingi mavsumlardan iqtisod qilingan mablag'	1 018 309,1
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	12 863 670,0
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	2 607 485,5
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	10 256 184,5
4.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'	71 007,2


T/r	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
Jami		16	X	X	2607485,5
1.	Hududiy ichki yo'llar	4	umumiy uzunligi	0	209 766,4
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	4	1 167 292,6
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	14 611,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	1 189 252,4
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi	0	
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish tadbirlari	0	chiroqlar soni	0	
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	0	tadbirlar soni	0	
9.	Boshqa tadbirlar		soni	3	26 563,1

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari: sho'ba boshlig'i:

A.Soliyev

Quva tumani Iqtisodiyot va moliya bo'limi mutaxassisi:

Z.Odilov



Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni
moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar hisoboti
to'g'risidagi qarorga 2-ilova

Quva tumani 2024 yil 2-chorak yakuni bo'yicha fuqarolar tashabbusi jang'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida

MA'LUMOT

2-jadval

T/r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	Qoldiq mablag'
	Jami	X	X	21 239 873	21 209 873	12 863 670	2 607 485,50	10 256 184,50
1	032300996011	Maktabga olib boruvchi Uch uyli ko'chasi 200 metr, Chaman ko'chasi 100 metr, Bo'ston ko'chasi 500 metr, Qo'rg'oncha ko'chasi 200 metr, Tinchlik ko'chasi 950 metr, Isdibol ko'chasi 200 metr va Mustaqillik ko'chasi 850 metr joylarni asfaltlashtirish. Umumiy 3000 metr asfalt qoplamasini yo'tqizish.	401722860302187045204118022	1 360 000	1 360 000	850 000	52 441,60	797 558,40
2	032305401011	Quva tumani 49-umumiy o'rta ta'lim maktabi hududida eni 22 m bo'yi 44 m ush yopiq mini stadion qurish, shuningdek yuvinish va kiyinish xonalari, 50 o'rindi tomoshabinlar joyi qurish	401722860302187092100072013	1 360 000	1 360 000	689 000	8 593,20	680 406,80
3	032332098011	Qalino'stin MFYda joylashtirilgan 095 oilaviy poliklinikani rekonstruksiya qilish xamda 10 kv.li quyosh panel o'rnatish	401722860302187072120054002	1 360 000	1 360 000	689 000	7 305,50	681 694,50
4	032323115011	Quva tumani Qayirma MFY hududidagi KTMP Oxunboev bo'limiga qo'shimcha bino qurish xamda quyosh panel o'rnatish	401722860302187072110054001	1 360 000	1 360 000	689 000	7 305,50	681 694,50
5	032305958011	Quva tuman Iltihor MFY hududidagi Chaman mahalla ichki ko'chalarni 3 km qismini asfaltlashtirish	401722860302187045204118023	1 360 000	1 360 000	850 000	52 441,60	797 558,40
6	032298790011	Quva tumani Jalayer MFY balansidagi mavjud MFY binosi va mahalla guzarini yangidan zamonaviy qurish va 10 kvli quyosh paneli o'rnatish.	401722860302187016801018002	1 000 000	1 000 000	622 000	1 292,00	620 708,00

7	032330765011	Quva tumani Qorashox MFY hududidagi Qo'g'on, Ahil va Oq ora ko'chalarni 3000 metr qismini asfaltlashirish uchun	401722860302187045204118025	1 360 000	1 360 000	850 000	52 441,60	797 558,40
8	032302342011	Quva tumani Chilon MFY binosini (yer osti podval qismi bilan) ya'ni mahalla yetiligi uchun xonalar, istish tizimi, tashqarisini landshaft qismi, quyosh panellari va kuzatuv kameralari o'rnatish bilan yangidan qurish.	401722860302187016801018003	1 360 000	1 360 000	689 000	24 724,50	664 275,50
9	032318750011	Quva Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumining moddiy bazasini yaxshilash, tibbiy apparatlar xarid qilish	401722860302187092902054001	1 360 000	1 360 000	1 189 000	109 348,00	1 079 652,00
10	032297892011	Quva tumani 11-umumiy o'ra ta'lim maktabi hududida qo'shimcha 350 o'quvchiga xizmat ko'rsatadigan o'quv binosi qurish va maktabda o'quv jarayonini 1 smenali tizimga o'tkazish.	401722860302187092100072012	1 360 000	1 360 000	689 000	7 305,50	681 694,50
11	032316453011	Quva tumani 21-umumiy o'ra ta'lim maktabini jihozlash loyihasi	401722860302187092100072015	1 360 000	1 330 000	1 160 000	1 126 217,40	33 782,60
12	032330085011	Katta Dehqonobod MFY Sho'mahalla ko'chasidagi bog'cha ko'chada 400 metr, maktab ko'chasida 600 metr Yangichak ko'chalari -1200 metr va Mexnatobod ko'chalari-800 metr asfaltlashirish	401722860302187045204118024	1 360 000	1 360 000	850 000	52 441,60	797 558,40
13	032305359011	Katta Dexqonobod hududida joylashgan Jiydali mozor qabristonini atrof devorlarini to'liq zamonaviy holatda o'rash xamda bo'sh turgan yer maydoniga dafn o'qiladigan joy yaratish maqsadida ush yopiq zamonaviy navas va bino qurish	401722860302187065400084002	1 360 000	1 360 000	549 000	546,60	548 453,40
14	032330307011	Quva tumani Kasb-hunar maktabini moddiy texnika bazasini rivojlantirish maqsadida zamonaviy jihozlar so'ib olish.	401722860302187092901350001	1 359 873	1 359 873	1 187 670	1 061 856,60	125 813,40
15	032321911011	Quva tumani Damarik MFY xududidagi Quva Pedagogika kollejini sport zalini mukammal ta'mirlash, asosiy binosini tashqi fasadini va faollar zalini ta'mirlash.	401722860302187092600072001	1 360 000	1 360 000	689 000	18 047,80	670 952,20
16	032319492011	Quva tumani 1- umumiy o'ra ta'lim maktabini asosiy binosini mukammal ta'mirlash (eshik va romlarni almashirish, xona va zallarni ta'mirlash, quyosh panellari o'rnatish).	401722860302187092100072016	1 200 000	1 200 000	622 000	25 176,50	596 823,50

Quva tumani Iqtisodiyot va molliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Sho'ba boshlig'i:

A.Soliyev

Quva tumani Iqtisodiyot va molliya bo'limi mukassasi:

Z.Odilov

