

Xalq deputatlari Quva tumani kengashining
2022 yil " " oktyabrdagi - sonli
qaroriga
1-ilova

Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT

Quva tumani

01.10.2022y

t/r	ko' rsatkich nomi	summa
		(ming so'm)
1	Yil boshiga qoldiq	147 589,9
2	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'lar*	15 816 453,0
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	8 399 256,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	7 329 152,8
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	269 450,5
3.2.	Иқтисод қилинган маблағлар	800 652,7
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	8 365 439,6

Қува тумани молия бўлими мудири:



Ж. Закиров

Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha MA'LUMOT

Quva tumani

01.10.2022

ming.so'm

t/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Hududiy ichki yo'llar	11	umumiy uzunligi	18750 m	7 468 999
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	1	umumiy uzunligi	1	650 000
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	1	chiroqlar soni	1	90 000
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9	Boshqa tadbirlar	1	soni	1	250 000
jami		14	x	x	8458999

Quva tumani molliya birligi mudiri:



Ж. Закиров

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan

MA'LUMOT

Quva tumani

01.10.2022
ming-so'm

t/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman (shahar) budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarning 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	7 037 668,0	6 478 785,0			13 516 453,0	0,0	
2	Tuman (shahar) budjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	1 214 200,0	1 086 000,0	0,0	0,0	2 300 000,0	-200,0	
2.1.	erkin qoldiq mablag'lar	814 200,0				814 000,0	-200,0	
2.2.	daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo'yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi		1 086 000,0			1 086 000,0	0,0	
2.3.	SHu jumladan						0,0	
2.4.	elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar						0,0	
2.5.	O'zbekiston respublikasi prezidentining pQ-197 qaroriga asosan respublika budjetidan ajratilgan mablag'lar	400 000,0				400 000,0	0,0	
3	Jami ajratiladigan mablag'lar	8 251 868,0	7 564 785,0	0,0	0,0	15 816 453,0	-200,0	

Ж. Закиров

Quva tumani молия бўлими мудири:

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MALUMOT

01.10.2022 y
ming,so'm

Quva tumani

t/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)						Qoldiq mablag'lar
			onlayn ovozlar	oflayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalg'a oshtirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Iqtisod qililib, jamg'armaga qaytarilgan mablag'		
1	1490400137	3 819	4		3 815	Quva tumani Baynalminal mfy Qo'shkechik ko'chasi 1500 metr qismini asfaltlashtirish	600 000	600 000	600 000	550 164	49 836	-	
2	1490400010	3 797	11		3 786	Paxtakor mfy xududidagi yoshlik, uzbek, tojik kuchalarini asfaltlashtirish	990 000	990 000	990 000	911 615	78 385	-	
3	1490400060	3 257	8		3 249	Tinchlik mfy Fidoyi kuchasini asfaltlashtirish	990 000	990 000	990 000	877 390	112 610	-	
4	1490400062	2 957	3		2 954	Quva tuman Qoroshox mfy Sarboz ko'chasini 650 metr qismini asfaltlashtirish masalasi	260 000	260 000	260 000	227 392	31 964	644	
5	1490400179	2 930	4		2 926	Jalaer mfy F. Otajonov kuchasini asfaltlashtirish	400 000	400 000	400 000	358 995	41 005	-	
6	1490400147	2 912	14		2 898	Kuva tumani Damarik mfy Mardona, Temir yo'l, Damarik ko'chasiga 1 donadan jami 3 dona yangi TP o'rnatish	90 000	90 000	90 000	87 900	2 101	-	
7	1490400121	2 706	97		2 609	Quva tumani Boyiston mfy aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi	650 000	650 000	650 000	588 219	23 980	37 801	
8	1490400019	2 695	6		2 689	Novkent mfy xududidagi Obod maxalla kuchasi (1400m), Ziyorat kuchasi (700m), Ziyov kuchasi (1000 m), Nurafshon kuchasi (800 m) yo'llarini asfaltlash zarur	700 000	700 000	700 000	601 526	98 474	-	
9	1490400002	2 693	5		2 688	Qorashoh mfy xududidagi ichki ko'chalarni asfaltlashtirish	989 000	989 000	989 000	876 278	111 025	1 696,831	
10	1490400023	2 616	49		2 567	Katta Dexqonobod M.F.Y hududidagi Sho'r mahalla va Mehrobov ko'chalarni asosiy chiqish yo'llarini asfaltlashtirish Asosiy chiqish yo'llari hissoqlanganda 5 km o'lgandi. Maqsadim aholini hatlov jarayonidagi asosiy muammo va talablardan kelib chiqqan holda, aholi turmush tarzini yanada farovonlashtirish.	999 999	999 999	999 999	876 545	123 454	-	
11	1490400033	2 605	3		2 602	Quva tumani O'zbekiston mfy O'zbekiston ko'chasi Yangi chek mahallasini 850 metr ichki yo'llarini asfaltlashtirish	340 000	340 000	340 000	300 282	39 718	-	

12	1490400001	2 579	15	2 564	Katta Dehqonobod M.F.Y Aholisini sog'lom turmush tarzi, madaniy hayoti, sport. Hozirda qishloqda maydoni 0.7 gektar hajmdagi stadion mavjud. Shu stadionga zamon talablariga to'la javob bera oladigan stadion qilish kerak. Bu joylarga ichiga stadionni atrofini o'rash, tungi yoritish chiroqlari bilan taminlash, volebol va basketbol maydonchasini shakllantirish, yugurish yo'lakchasi qilish kiradi. maydonni mahalla markaziga tutash qismiga yoshlar madaniy markazi qilish kerak. Bu markazda zamonaviy internet tarmoqlariga ega kutubxona va yozgi o'rindiqlar, besetka stol tenisi, turnik, bruslar shakllantirish kerak.	401722860302187065200110001	250 000	250 000	250 000	20 691	229 309	
13	1490400197	2 576	4	2 572	Quva tumani Guliston mfy Turkiston ko'chasining asfaltlashmagan 2000 metr joylarini asfaltlashtirish ishlarini amalga oshirish	401722860302187045204110012	800 000	800 000	740 257	713 037	27 220	0
14	1490400030	2 525	4	2 521	Taxtakoprik MFY Bunyodkor ko'chasini asfaltlashtirish	401722860302187045204110013	400 000	400 000	400 000	339 119	60 881	-
Jami:							8 458 999	8 458 999	8 399 256	7 329 153	800 653	269 451

Ж. Закиров

Қува тумани молия бўлими мудири:

